УТВЕРЖДАЮ

_____

**График производства работ**
ремонтные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм | Кол. | ыполнения этапов работ: в течение 15 рабочих дней с момента заключени | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | м2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Демонтаж Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | м2 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | ком пл. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Установка и крепление наличников | м | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | м2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Установка радиаторов: стальных | квт | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном | шт. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза | 1 т груза | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Составил: _____

*(должность, подпись, расшифровка)*